

Konesaumakatto 570m² | Pernaja, Loviisa



Työseloste

Katon vesihiekkapuhalluksen jälkeen kohteessa kaikki piippujen juuret sekä vaaka- ja pystysaumamat käsiteltiin ElaProof H-käsिमassalla ja tukikankaalla. Lisäksi katon harja tiivistettiin kauttaaltaan samalla menetelmällä.

Pohjatöiden jälkeen kohde pinnoitettiin ElaProof S-ruiskumassalla valmistajan ohjeiden mukaan kahteen kertaan. Näin varmistettiin vedeneristyksen kannalta minimi 0,6 mm kuivakalvopaksuus kohteessa.

Lisätietoja

Kohteessa vanha SilverLeaf-pinnoite joka poistettiin Torbo-vesihiekkapuhallus menetelmällä. Se on ympäristöystävällinen ja taloudellinen puhdistustapa, joka takaa laadukkaat pohjatyöt haastavissakin kohteissa.

Kohteen tiedot

Asiakas: Yksityistalous

Kohde: Omakotitalo

Osoite: Pernaja, Loviisa

Materiaali: Konesaumakatto

Urakoitsija: Juholta Oy

Aika ja paikka: 07-08/2023 | Pernaja, Loviisa | Finland

Kohteessa käytetyt tuotteet

- [ElaProof Classic H](#)
- [ElaProof PRO S](#)
- [ElaProof Tukikangas](#)
- [ElaProof ROOF Vahvikekangas](#)



Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseen ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioida. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirroukset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy